



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
Satun Provincial Health Office

**รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล**



# งบดำเนินงาน

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวมผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
งบสำนักปลัด	23,373,271.00	-	14,807,477.76	8,565,793.24	63.35%	<b>63.35%</b>
งบเบิกแทนฯ	563,140.00	-	137,457.46	425,682.54	24.41%	<b>24.41%</b>
<b>รวม</b>	<b>23,936,411.00</b>	-	<b>14,944,935.22</b>	<b>8,991,475.78</b>	<b>62.44%</b>	<b>62.44%</b>

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57



## งบอุดหนุน

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวมผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
ควบคุมหนองพยาธิ	20,000	-	-	20,000	-	-
<b>รวม</b>	<b>20,000</b>	-	-	<b>20,000</b>	-	-



## งบลงทุน (กัณฑ์เงิน)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบ ประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านต้นหยง กลิ้ง	1,262,566.00	1,012,989.00	249,577.00	-	19.77%	ง.2/5
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านฝั่ง 34	1,138,200.00	785,358.00	352,842.00	-	31.00%	ง.2/5
อาคารพัสดุ รพ.ท่าแพ	8,840,000.00	8,840,000.00	-	-	0%	
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ละงู	6,068,612.72	-	6,068,612.72	-	100%	
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย รพ.ควนโดน	9,925,000.00	8,932,500.00	992,500.00	-	10%	ง.1/8
รวมทั้งสิ้น	27,234,378.72	19,570,847.00	7,663,531.72	-	28.14%	



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
Saban Phra

# งบลงทุน 2568 (สิ่งก่อสร้าง)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
อาคารเรือนนอน รพ.ท่าแพ	1,540,000.00	-	-	1,540,000.00	0%	0%
อาคารกายภาพบำบัด รพ.ควนโดน	11,585,300.00	-	-	11,585,300.00	0%	0%
อาคารตรวจและเก็บศพ รพ.ละงู	6,921,900.00	-	-	6,921,900.00	0%	0%
อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ. ละงู	2,677,700.00	-	-	2,677,700.00	0%	0%
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ละงู (งบปี68)	32,967,400.00	21,128,458.00	11,838,942.00	-	35.91%	100%
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) รพ.ละงู)	220,973.93	-	220,973.93	-	100%	100%
<b>รวมทั้งสิ้น 5 รายการ</b>	<b>55,913,273.93</b>	<b>21,128,458.00</b>	<b>12,059,915.93</b>	<b>22,724,900.00</b>	<b>21.57%</b>	<b>59.36%</b>

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการดำเนินงาน				ความก้าวหน้า
					ก่อน ประกาศ	ประกาศ	รอลง นาม	ลงนาม	
					จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
1	รพ.ละงู	อาคารตรวจและเก็บศพ (ก่อสร้างปีเดียว)	1	6,921,900	1	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปและ ราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 27/1/68
2	รพ.ละงู	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์ แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด) (ก่อสร้างผูกพัน)	1	2,677,700	1	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรูปและ ราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 14/2/68
3	รพ.ท่าแพ	อาคารเรือนนอน (ก่อสร้างปีเดียว)	1	1,540,000	-	-	1	-	ลงนามสัญญา 30/1/68
4	รพ.ควนโดน	อาคารกายภาพบำบัด (ก่อสร้างปีเดียว)	1	11,585,300	-	1	-	-	เปิดซอง 16/1/68 ไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจาก ราคาที่เสนอมากกว่าวงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
รวม			4	22,724,900	2	1	1	-	



สำนักงาน  
Sanit Prom

## งบลงทุน 2568 (ครุภัณฑ์)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอด เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
สสจ.สตูล (9 รายการ)	902,100.00	896,600.00	-	5,500.00	0%	99.39%
โรงพยาบาลควนโดน (10 รายการ)	804,400.00	794,590.00	-	9,810.00	0%	98.78%
โรงพยาบาลควนกาหลง (8 รายการ)	1,010,000.00	1,002,000.00	8,000.00	-	0.79%	100%
โรงพยาบาลท่าแพ (6 รายการ)	998,000.00	-	-	998,000.00	0%	0%
โรงพยาบาลละงู (42 รายการ)	68,797,100.00	1,253,175.00	-	67,543,925.00	0%	1.82%
โรงพยาบาลทุ่งหว้า (7 รายการ)	999,900.00	999,900.00	-	-	0%	100%
โรงพยาบาลมะนัง (8 รายการ)	1,326,500.00	1,326,500.00	-	-	0%	100%
<b>รวมทั้งสิ้น 90 รายการ</b>	<b>74,838,000.00</b>	<b>6,272,765.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>68,557,235.00</b>	<b>0.01%</b>	<b>8.39%</b>

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2568

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	จำนวน (หน่วย)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน				
						ก่อน ประกาศ	ประกาศ	รอลง นาม	ลงนาม	ความก้าวหน้า
						จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
1	รพ.ละงู	คอมพิวเตอร์	5	208	1,285,000				208	รอส่งมอบ
		การแพทย์	36	85	19,512,100		85			เผยแพร่ประกาศและเอกสารข้อจ้าง 22/1/68-7/2/68
		การแพทย์ (Chamber)	1	1	48,000,000	1				อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR
2	รพ.มะนัง	คอมพิวเตอร์	7	59	956,500				59	รอส่งมอบ
		การแพทย์	1	1	370,000				1	รอส่งมอบ
3	รพ.ควนกาหลง	คอมพิวเตอร์	7	214	1,002,000				214	รอส่งมอบ
		สำนักงาน	1	1	8,000				1	เบิกจ่ายแล้ว ✓
4	รพ.ควนโดน	คอมพิวเตอร์	6	7	450,400				7	รอส่งมอบ
		การแพทย์	1	1	150,000				1	ส่งมอบแล้ว 10/1/68 รอเบิกจ่าย
		สำนักงาน	2	4	156,000				4	ส่งมอบแล้ว 8/1/68 รอเบิกจ่าย
		โฆษณาและเผยแพร่	1	2	48,000				2	ส่งมอบแล้ว 8/1/68 รอเบิกจ่าย
5	รพ.ท่าแพ	คอมพิวเตอร์	6	90	998,000				90	รอส่งมอบ
6	รพ.ทุ่งหว้า	คอมพิวเตอร์	7	172	999,900				172	รอส่งมอบ
7	สสจ.สตูล	คอมพิวเตอร์	9	38	902,100				38	รอส่งมอบ
รวม			90	883	74,838,000	1	85	0	797	





## งบกลาง (กันเงิน)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประม าณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
เครื่องช่วยนวดหัวใจ 2 เครื่อง รพ.ละงู	2,000,000	2,000,000	-	-	0%	100%
เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ รพ.ท่า แพ	150,000	1,000	149,000	-	99.33%	100%
เครื่องช่วยนวดหัวใจ รพ.ควนกาหลง	1,000,000	10,000	990,000	-	99.00%	100%
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ รพ.ควน กาหลง	450,000.00	-	450,000	-	100%	100%
ค่าตอบแทนเสียงภัย(โควิด)	6,233,437.50	-	6,233,437.50	-	100%	100%
รวมทั้งสิ้น	<b>9,833,437.50</b>	<b>2,011,000.00</b>	<b>7,822,437.50</b>	-	79.55%	100%



# งบค่าเสื่อมUC ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เครือข่าย (CUP)	วงเงินงบค่าเสื่อม		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		ร้อยละ ดำเนินการ
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
อำเภอเมือง	23	13,962,149.00	8	3,846,188.00	15	10,115,961.00	27.55%
อำเภอกวนโดน	10	1,208,350.00	10	1,208,350.00	-	-	100%
อำเภอกวนกาหลง	21	1,566,861.00	21	1,566,861.00	-	-	100%
อำเภอท่าแพ	18	6,579,414.80	17	4,479,414.80	1	2,100,000.00	68.08%
อำเภอละงู	30	4,823,587.00	30	2,140,956.00	-	-	100%
อำเภอทุ่งหว้า	12	2,076,799.00	12	2,076,799.00	-	-	100%
อำเภอมะนัง	5	773,586.00	5	773,586.00	-	-	100%
รวม	119	30,990,746.80	103	18,774,785.80	16	12,215,961.00	60.58%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Sakon Provincial Health Office

# งบค่าเสื่อมUC ปิงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุการดำเนินการ
รพ.สต.เกาะสาหร่าย	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เกาะสาหร่าย	1,197,000.00	0	1,197,000.00	4-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 537,750 บาท
รพ.สตูล	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	193,171.00	6,829.00	200,000.00	4-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	600,000.00	0	600,000.00	4-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	ยูนิตทำฟัน	383,790.00	76,210.00	460,000.00	4-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	150,000.00	0	150,000.00	4-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สต.เจ๊ะบิลัง	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เจ๊ะบิลัง	720,000.00	0	720,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก	300,000.00	0	300,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล	3,520,000.00	0	3,520,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์	1,450,000.00	0	1,450,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เครื่องทดสอบการได้ยิน OAE	350,000.00	0	350,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเชื่อมต่อบระบบฯ	260,000.00	0	260,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เครื่องวัดส่วนสูงอัตโนมัติพร้อมเชื่อมต่อบระบบฯ	100,000.00	0	100,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เตียงผู้ป่วยชนิดสามไถ่ร้าวสไลด์พร้อมเบาะฯ	392,000.00	0	392,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68
รพ.สตูล	เครื่องส่องรักษาอาหารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว	200,000.00	0	200,000.00	3-	วันที่กำหนดเสร็จ 24/02/68



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
Sukun Provincial Health Office

# งบค่าเสื่อม ปังบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยบริการลูกข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุการดำเนินการ
รพ.ท่าแพ	ระบบโปรแกรม hos xp	2,100,000.00	0	2,100,000.00	2-	ขอเปลี่ยนแปลงรายการ(รอเขตอนุมัติ)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2568

ขอบคุณค่ะ

