



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
Satun Provincial Health Office

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Satun Provincial Health Office

งบดำเนินงาน

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวมผูกพัน)	ร้อยละการเบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
งบสำนักปลัด	40,676,630.00	-	23,693,386.63	16,983,243.37	58.25%	58.25%
งบเบิกแทนฯ	621,385.00	-	328,801.92	292,583.08	52.91%	52.91%
รวม	41,298,015.00	-	24,022,188.55	17,275,826.45	58.17%	58.17%

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Satun Provincial Health Office

งบอุดหนุน

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวมผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวมผูกพัน)
ควบคุมหนองพยาธิ	20,000	-	20,000	-	100%	100%
รวม	20,000	-	20,000	-	100%	100%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Sukun Provincial Health Office

งบลงทุน (ก้นเงิน)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพันงบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบ ประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	หมายเหตุ
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านตันหยงกลิง	1,262,566.00	734,050.00	528,516.00	-	41.86%	ง.3/5
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านผึ่ง 34	1,138,200.00	569,100.00	569,100.00	-	50%	ง.3/5
อาคารพัสดุ รพ.ท่าแพ	8,840,000.00	6,876,729.60	1,963,270.40	-	22.21%	ง.2/5
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ละงู	6,068,612.72	-	6,068,612.72	-	100%	-
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย รพ.ควนโดน	9,925,000.00	7,443,750.00	2,481,250.00	-	25%	ง.2/8
รวมทั้งสิ้น	27,234,378.72	15,623,629.60	11,610,749.12	-	42.63%	

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดร
Sakon Phra

งบลงทุน 2568 (สิ่งก่อสร้าง)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
อาคารเรือนนอน รพ.ท่าแพ	1,535,000.00	1,151,250.00	383,750.00	-	25%	100%
อาคารกายภาพบำบัด รพ.ควนโดน	11,585,300.00	-	-	11,585,300.00	0%	0%
อาคารตรวจและเก็บศพ รพ.ละงู	6,921,900.00	-	-	6,921,900.00	0%	0%
อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.ละงู	2,677,700.00	-	-	2,677,700.00	0%	0%
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ละงู (งบปี68)	32,967,400.00	13,263,035.60	19,704,364.40	-	59.77%	100%
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) รพ.ละงู)	220,973.93	-	220,973.93	-	100%	100%
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ	55,908,273.93	14,414,285.60	20,309,088.33	21,184,900.00	36.33%	62.11%

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการดำเนินงาน				
					ก่อน ประกาศ	ประกาศ	รอลง นาม	ลงนาม	ความก้าวหน้า
					จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
1	รพ.ละงู	อาคารตรวจและเก็บศพ (ก่อสร้างปีเดียว)	1	6,921,900	-	-	✓	-	ประกาศผู้ชนะ 11 เม.ย.68 อุทธรณ์ 17-25 เม.ย.68 คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน 30 เม.ย.68
2	รพ.ละงู	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์ แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด) (ก่อสร้างผูกพัน)	1	2,677,700	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ถึงปลัดกระทรวง สธ. เพื่อขออนุมัติวงเงิน ก่อสร้าง
3	รพ.ท่าแพ	อาคารเรือนนอน (ก่อสร้างปีเดียว)	1	1,540,000	-	-	-	✓	ลงนามสัญญาและ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด
4	รพ.ควนโดน	อาคารกายภาพบำบัด (ก่อสร้างปีเดียว)	1	11,585,300	-	-	✓	-	ประกาศผู้ชนะ 11 เม.ย.68 อุทธรณ์ 17-25 เม.ย.68 คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน 30 เม.ย.68
รวม			4	22,724,900	-	1	2	1	



สำนักงาน
Sabon Pro

งบลงทุน 2568 (ครุภัณฑ์)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
สสจ.สตูล (9 รายการ)	896,600.00		896,600.00	-	100%	100%
โรงพยาบาลควนโดน (10 รายการ)	794,590.00		794,590.00	-	100%	100%
โรงพยาบาลควนกาหลง (8 รายการ)	1,010,000.00		1,010,000.00	-	100%	100%
โรงพยาบาลท่าแพ (6 รายการ)	998,000.00		998,000.00	-	100%	100%
โรงพยาบาลละงู (42 รายการ)	68,345,275.00	1,832,800.00	1,253,175.00	65,259,300.00	1.83%	4.52%
โรงพยาบาลทุ่งหว้า (7 รายการ)	999,900.00		999,900.00	-	100%	100%
โรงพยาบาลมะนัง (8 รายการ)	1,326,500.00		1,326,500.00	-	100%	100%
รวมทั้งสิ้น 90 รายการ	73,370,865.00	1,832,800.00	7,278,765.00	65,259,300.00	9.79%	12.25%

งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หน่วยงาน	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	จำนวน (หน่วย)	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน				
						ก่อน ประกาศ	ประกาศ	รอง นาม	ลงนาม	ความก้าวหน้า
						จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
1	รพ.ละงู	คอมพิวเตอร์	5	208	1,285,000				208	เบิกจ่ายแล้ว ✓
		การแพทย์	36	85	19,512,100			8	77	- 8 หน่วย เสนอ ผวจ.ลงนามรองลงนาม
		การแพทย์ (Chamber)	1	1	47,580,000	1				อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่าง เอกสารเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (17-21 เม.ย.68)
รวม			42	294	68,377,100	1		8	285	



งบกลาง (ก้นเงิน)

รายการ	งบประมาณ จัดสรร	ผูกพัน งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมา ณคงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย (ไม่รวม ผูกพัน)	ร้อยละการ เบิกจ่าย (รวม ผูกพัน)
เครื่องช่วยนวดหัวใจ 2 เครื่อง รพ.ละงู	1,998,000	-	1,998,000	-	100%	100%
เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ รพ.ท่าแพ	149,000	-	149,000	-	100%	100%
เครื่องช่วยนวดหัวใจ รพ.ควนกาหลง	999,000	-	999,000	-	100%	100%
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ รพ.ควนกาหลง	450,000.00	-	450,000	-	100%	100%
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย(โควิด)	6,255,687.50	-	6,255,687.50	-	100%	100%
รวมทั้งสิ้น	9,851,687.50	-	9,851,687.50	-	100%	100%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Satun Provincial Health Office

งบค่าเสื่อมUC ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เครือข่าย (CUP)	วงเงินงบค่าเสื่อม		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		ร้อยละ ดำเนินการ
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
อำเภอเมือง	23	13,962,149.00	23	13,962,149.00	-	-	100%
อำเภอควนโดน	10	1,208,350.00	10	1,208,350.00	-	-	100%
อำเภอควนกาหลง	21	1,566,861.00	21	1,566,861.00	-	-	100%
อำเภอท่าแพ	25	6,579,414.80	25	6,579,414.80	-	-	100%
อำเภอละงู	30	4,823,587.00	30	2,140,956.00	-	-	100%
อำเภอทุ่งหว้า	12	2,076,799.00	12	2,076,799.00	-	-	100%
อำเภอมะนัง	5	773,586.00	5	773,586.00	-	-	100%
รวม	126	30,990,746.80	126	30,990,746.80	-	-	100%

ขอบคุณค่ะ

